序号	电源项目列表 （今年以来，截至上月末配套送出工程尚未投产的电源项目列表）	地市	配套送出工程前期工作进展情况	各电源项目业主提交并网意向书时间	接入系统设计方案报告时间	电网企业出具相应受理通知书时间	接入系统方案书面回复时间	电源项目配套电网工程相关信息			与电网公平开放的其他相关信息
								电源项目配套电网工程项目概况	投产计划	工程建设进度	
1	辽宁鞍山海城10kV耀峰新能源太阳能分布式光伏电源接入工程	鞍山	无	2023年10月13日	2023年12月21日	2023年12月22日	2024年1月24日	1.架空线路部分 本工程新建合计架空线路1回，回长12.632km，其中采用JKLYJ-10-240型导线回长12.222km，采用JKLGYJ-10-240型导线回长0.41km。 本工程组立φ230-18水泥杆9基，组立φ230-15水泥杆103基，组立GN35-13钢管杆3基，组立GN39-16钢管杆1基，组立GN39-21钢管杆2基，组立13米超高性能混凝土杆14基。 本工程新建一二次融合成套柱上断路器4台、隔离刀开关16组、交流避雷器16组。 2.配电电缆及配电站房部分 本工程新建电缆线路1回，回长0.92km，采用YJV22-8.7/15-3×300型电力电缆。新建4回电缆排管0.3km（预留2回路），新建4回电缆拉管0.065km（预留2回路），新建直线电缆井6座，新建转角电缆井1座。 3.配电自动化工程 本工程新建配电自动化单元4个，其中FTU4个。 本工程新建OPGW复合型地线单回回长6.316km。 本期在析镇66kV变电站10kV II段母线上新增全封闭金属铠装中置式手车开关柜1面，含真空断路器1台，10kV电流互感器3台，10kV避雷器3支、10kV线路电压互感器2台等。 新增10kV线路保护1套，采用保护、测控一体化装置集中组屏，组于原有I段馈线屏II内，布置于原有保护室内；新增电能质量监测装置	2025年11月	已完成设计合同签订，正在匹配物资	
2	辽宁辽阳太子河10kV金源5.98MW分布式光伏电源接入工程	辽阳	2024年第一批综合计划下达该项目，合同签订已完成物料招标已完成，等待物料到货进行施工。	2023年3月1日	2023年3月24日	2023年3月1日	2023年4月27日	新建及改造10千伏线路亘长2.61千米，新建2进4出环网柜1座，安装断路器4台，新建超高性能混凝土杆1基，15米水泥杆9基	2025年9月30日	合同签订已完成物料招标已完成，等待物料到货进行施工	
3	辽宁辽阳太子河10kV繁荣养殖场4.2MW分布式光伏电源接入工程	辽阳	2024年第二批综合计划下达该项目，由于系统原因8月底建项完成，目前正在进行现场勘察核对物料，预计9月中旬完成物料提报工作。	2023年6月27日	2023年7月1日	2023年6月27日	2023年7月4日	本工程新建双杆柱上断路器1台。本工程新建10kV电缆线路1回，回长合计0.1km。采用ZC-YJV22-8.7/15-3×300mm²型电力电缆。新建2孔CPVC-φ175混凝土直埋填砂排管沟0.08km。新建混凝土结构四通井1座。	2025年11月30日	由于系统原因8月底建项完成目前正在进行现场勘察，预计9月中旬完成物料提报工作。	
4	辽宁省盘锦市盘山县10千伏辽宁翰恩新能源有限公司渔光互补5.98兆瓦分布式光伏电源接入工程	盘锦	配网管理部对相关在运设备进行了全面的梳理排查，充分论证项目必要性后，出具了《国网盘锦供电公司关于盘山县10千伏渔光互补5.98兆瓦分布式光伏电源接入工程可研评审意见的批复》（盘电配网〔2024〕33号），该项目已取得盘锦市发展改革委员会备案。	2022年9月6日	2022年9月13日	2022年9月15日	2022年9月16日	本工程新建10kV架空线路回长4.436km，采用JKLYJ-10/240型架空绝缘导线，15m超高性能混凝土杆（B-230-15）17根，12m杆3 根，13m双回超高性能混凝土杆（带基础）6 基，新建一二次融合标准化柱上断路器3台、隔离开关8组、避雷器7组。本工程新建10kV电缆线路总长0.100km，采用YJV22-8.7/15kV-3×300mm2型电力电缆，新建MPP-200开挖埋管0.030km。本工程新建一二次融合标准化柱上断路器3 台。在66kV胡家变10kV配电室共启用待用馈线开关柜1面（开关柜内CT为600/5），作为新建10kA出线间隔。	2025年5月8日	施工准备中	
5	辽宁朝阳双塔10kV朝阳市双塔区金沟油库10MW分散式风电场电源接入工程	朝阳	无	2023年5月20日	2023年6月7日	2023年5月22日	2023年6月13日	1）新建10kV双回架空线路487m，新建10kV单回线路10m，导线采用JKLYJ-10/240型导线 2）组立杆塔B2315型水泥杆14基； 3）安装一二次融合成套断路器2台、隔离开关8组、氧化锌避雷器8组。 4）新建双回10kV电缆线路亘长349m，累计敷设698m 5）新建三通井1座、直线井4座。	2025年1月	物资已全部到货，正在组织现场勘查及设计交底工作	

序号	电源项目列表 （今年以来，截至上月末联网工程尚未投产的电网互联项目列表）
1	
2	
3	
...	

地市	电网互联提出方提交联网意向书时间
	xx年xx月xx日

电网互联系统设计方案报告时间
xx年xx月xx日

电网企业出具相应受理通知书时间
xx年xx月xx日

电网互联系统方案书面回复时间
xx年xx月xx日

与电网公平开放的其他相关信息